



गौमुल गाउँपालिका
जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकूलन परियोजना
घटमुना बाजुरा

जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकूलन परियोजनाको आ व २०८२।०८३ मा सञ्चालन भएका योजना तथा क्रियाकलापहरूको बजेट तथा खर्च विवरण

वार्षिक बजेट विवरण

बजेट शीर्षक	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड/युरोपियन युनियन	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
चालु	०	५८४५०००	८०००००	६६४५०००	
पूजिगत	३५७००००	२४०८५०००	११६१७०००	३९२७२०००	
जम्मा	३५७००००	२९९३००००	१२४१७०००	४५९१७०००	

निकाशा बजेट विवरण

बजेट शीर्षक	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड/युरोपियन युनियन	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
चालु	०	४३८३७५०	३४१९५६.५६	४७२५७०६.५६	
पूजिगत	२९९८३८९	२४०८५०००	१०५४४६६४.७८	३७५४८०५३.७८	
जम्मा	२९९८३८९	२८४६८७५०	१०८८६६२१.३४	४२२७३७६०.३४	

बिस्तृत खर्च विवरण

क्र.सं.	खर्च शीर्षक	योजना तथा क्रियाकलापको नाम	सञ्चालन स्थान/वडा	वर्तमान अवस्था	समाप्त/अवशेष संख्या	खर्च रकम	कैफियत
क.चालु तर्फका क्रियाकलापहरू							
१	२२५२२	सामुदायिक बनका पदाधिकारीहरूलाई बन कार्ययोजना सम्बन्धि गोष्ठी	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	२१ जना	३३७०	
२	२२५२२	किसानहरूलाई सुन्तला बगैचा व्यवस्थापन तालिम	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	२१ जना	९२९२०	
३	२२५२२	तयारी कार्यन्वयन र निर्माण पश्चातका चरणबद्ध तालिम तथा गोष्ठीहरू	योजनास्तर	सम्पन्न	२७१ जना	७४०१०	
४	२२५२२	सातौँ अन्तराष्ट्रिय महिनाबारी स्वच्छता दिवस	योजनास्तर	सम्पन्न	११८ जना	६३८०	
५	२२५२२	पहिलो दोस्रो र अन्तिम अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य / दैम खर्च	योजनास्तर	सम्पन्न	४७ जना	११७८८८.४५	
६	२२५२२	उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई बाह्य-निर्माण सामग्री खरिद प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन तालिम	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	२० जना	९०८४०	
७	२२५२२	कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	४ जना	५३६७८८.०८	
८	२२५२२	लैंगिक उत्तरदायि बजेट तथा जलवायु उत्तरदायि बजेट क्षमता विकास कार्यक्रम	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	३० जना	३९८२०	
९	२२५२२	WASH Plan तयारी कार्यशाला गोष्ठी	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	४७ जना	३४०००	
१०	२२५२२	WASH Plan तयारीका लागि तथ्यांक प्रमाणीकरण तथा प्राथमिकीकरण गोष्ठी	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	३० जना	६६४४०	
११	२२५२२	LGU कर्मचारी छनौट खर्च	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	२ जना	५००००	
१२	२२५२२	कृषिमेला प्रदर्शनी कार्यक्रम	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	१२० जना	१००००	
१३	२२५२२	योजना उद्घाटनको video Documentry तयारी	योजनास्तर	सम्पन्न	१ पटक	५०००	
१४	२२५२२	स्थानिय स्रोत व्यक्ती परिचालन	योजनास्तर	सम्पन्न	१ जना	३२९०२	
१५	२२५२२	जलस्रोत प्राविधिक परिचालन	योजनास्तर	सम्पन्न	१ जना	४३६८९	
१६	२२५२२	प्रगति समीक्षा तथा परियोजना व्यवस्थापन समिति समिति बैठक	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	३२ जना	३२०००	

Handwritten signature
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

१७	२२५२२	परियोजना एकाई स्थापनाका लागि सामग्री खरिद	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	१ पटक	४०८५८२	
१८	२२५२२	प्रकोप पिडीत समुदायका लागि बाल्टी तथा फिल्टर खरिद	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	३० थान	१,४९,२०	
१९	२२५२२	कर्मचारीहरूलाई फिल्ड किट	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	४ जना	१६,०००	
२०	२२५२२	परियोजना एकाई सञ्चालन खर्च	गाउँपालिकास्तर	सम्पन्न	१ जना	२०,००१.६४	
		चालु खर्च जम्मा			०	१९९,४२५.९८	

ख सार्वजनिक निर्माण (पूजिगत खर्च)

२१	३९९५९	कटिगाउँ बहुउद्देश्यीय योजना	गौमुल ३ कटिगाउँ	निर्माणधिन क्रमागत	३० घरधुरी	१६०९,८३७	
२२	३९९५९	भिन्खोला बहुउद्देश्यीय योजना	गौमुल १ भिन्खोला	निर्माणधिन क्रमागत	३९ घरधुरी	२२४,००६.९	
२३	३९९५९	काठीखेत सिंचाइ योजना	गौमुल ५ नक्राडा	निर्माणधिन क्रमागत	७८ घरधुरी	११,८३३	
२४	३९९५९	तल्लेखोली गडादा सिंचाइ योजना	गौमुल ४ गडादा	निर्माणधिन क्रमागत	१४० घरधुरी	३८,२०६.९	
२५	३९९५९	सालिकोट खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल ६ सालिकोट	सम्पन्न	३५ घरधुरी	२४,४६०९.७९	
२६	३९९५९	ऐरेना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल १ दवारसैन भुरा	सम्पन्न	८९ घरधुरी	२८,४९,६००.९४	
२७	३९९५९	पोखरा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल १ पोखरा	सम्पन्न	२५ घरधुरी	१०,२६,९७७.४९	
२८	३९९५९	रत्नेडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल २ रत्नेडा	सम्पन्न	६४ घरधुरी	२८,८४,९३९.९४	
२९	३९९५९	इर्जाडाडा खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल १ अन्द्रादी	निर्माणधिन क्रमागत	५९ घरधुरी	१८,००,४०८	
३०	३९९५९	माडी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	गौमुल १ माडी	निर्माणधिन क्रमागत	३० घरधुरी	२३,४९,९४४	
३१	३९९५९	अल्ला बेहरी बहुउपयोगी योजना	गौमुल ३ आला बेहरी	सम्पन्न	२७९ घरधुरी	२४,८८,२६७.५८	
३२	३९९५९	प्रथम थारखोला बहुउपयोगी योजना	गौमुल ४	सम्पन्न	३९५ घरधुरी	३९,०२,६४९.८३	
३३	३९९५९	दोस्रो थारखोला बहुउपयोगी योजना	गौमुल ५	सम्पन्न	२४९ घरधुरी	३९,२९,९६३.८८	
३४	३९९५९	किर्तीचौर मावि नर्सरी स्थापना	गौमुल ४ कातादह	निर्माणधिन क्रमागत	५९९ विद्यार्थी	२४,९०,०२९.९८	
३५	३९९५९	पदमपुर आ वि शौचालय निर्माण	गौमुल २ तल्लोदुगन	निर्माणधिन क्रमागत	६९ विद्यार्थी	१९,८६,९४.६	
		जम्मा			१९८८	२७८,९९,२९२.२९	

कुल जम्मा (क+ख)

२९८,९४४,४७.३

खर्च सारांश विवरण (वार्षिक बजेट तथा निकाशा VS खर्च)

बजेट शिर्षक	नेपाल सरकार	फितल्याण्ड/इपु	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
पूजीगत	२९९,८३८९	१४,५८५,७३७.५५	१०३,९५,६३.४७	२७८,९९,२९०.०	
चालु	०	१,८६९,८८७.२४	१३३,७०	१९,९४,२४.३	
जम्मा खर्च :	२९९,८३८९	१६,४५५,६२४.८	१०४,२८,५३३.४७	२९८,९४,४७.३	
वार्षिक खर्च प्रतिशत (निकाशाको तुलनामा):	१००	५८	९७	७९	
वार्षिक खर्च प्रतिशत (कुल बजेटको तुलनामा):	८२	५५	८५	६५	

नोट: यस गा.पा. अन्तर्गत आ.व.२०८२/०८३ मा भएको बजेट, खर्च र योजना तथा क्रियाकलापहरू सम्बन्धि थप जानकारी चाहिएमा वा बुझ्नुपर्ने भएमा गौमुल गाउँपालिका, परियोजना कार्यान्वयन एकाई वा क्लष्टर प्राविधिक सहयोग इकाई, मंगलसेन अछाममा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

गौमुल गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चट्मुना, बाजुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

Karnala

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

